

ROTACIÓN GUARDIA:

TIGRES

JEFE DE TURNO (JDT):

Ariel Torres

OPERADOR SALA

CONTROL (OSC):

Jorge Albornoz

OPERADOR TURNO (OT):

Matías Cisternas

1. RESUMEN DE GENERACIÓN DIARIA — CENTRAL NUEVA RENCA

Costo Marginal
CEN:**38.6**
USD/MWhPotencia
Esperada:**961 MW**Fuegos
Suplementarios:**0 MW**Horas Carga
Base:**0 hrs**Mínimo
Técnico:**6 hrs**

2. BITÁCORA DIARIA DEL TURNO OPERATIVO



Editar

CENTRAL NUEVA RENCA — DÍA 8

19:43 trabajo estructural ventilador B.**19:43** Centro de operaciones solicita unidad a minimo tecnico.

3. FRAGILIDADES OPERACIONALES (BOP & TURBINA VAPOR)



Editar

SISTEMAS AUXILIARES BOP:

FCV094 arreglo provisorio.

VTR B indisponible por trabajos en estructura.

VTR G Limitado a baja velocidad, por baja aislación.

TURBINA DE VAPOR (TV):

Virador Falla en sistema de enganche en desaceleración.

Fuga de Vapor zona TAP lado Izquierdo, se encuentra encapsulada.

Excitación Falla Puente N°1.



4. INSTRUCCIONES OPERACIONALES ESPECIALES Y SEÑALES FORZADAS

[✎ Editar](#)

INSTRUCCIONES OPERACIONALES ESPECIALES

Activa

[29-07-2026] Mantener monitoreo continuo en temperatura de cojinete #2 TG1 por alta vibración



SEÑALES FORZADAS Y/O MANUALES EN PLANTA

- FCV094: Señal manual forzada por arreglo provisorio en actuador neumático.
- VTR B: Interlock de disparo omitido por mantención de estructura.



5. EQUIPOS CON INDISPONIBILIDAD — CENTRAL NUEVA RENCA

[✎ Editar Estados](#)

3 equipos con alguna indisponibilidad o limitación

Sistemas Auxiliares BOP

BOP

Operativo con fragilidad

Ventilador VTR B

VTR_B

Indisponible

Ventilador VTR G

VTR_G

Limitado baja velocidad

5.5. PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE — SIN CERRAR AL CIERRE DE TURNO

**2****ABIERTO(S)**

ATENCIÓN: EXISTEN 2 PERMISO(S) DE TRABAJO EN CALIENTE SIN CIERRE FORMAL AL MOMENTO DEL TÉRMINO DEL TURNO. VERIFICAR Y GESTIONAR CON EL EQUIPO ENTRANTE.

N° PERMISO**UBICACIÓN TÉCNICA****SOLICITADO POR****AUTORIZADO POR****FECHA APE**

P-002Turbina Vapor -
Cámara de PaletasRoberto Silva /
Mant.

Javier San Martín

2026-08-05

P-003Sala Transformadores -
Patio 33 kVLuis Pérez /
ELECTRUM

Norman Galaz

2026-08-08

** Esta sección se genera automáticamente a partir del registro de permisos de trabajo en caliente del turno. Los permisos abiertos deben quedar formalmente traspasados al operador entrante.*



6. FIRMA Y APROBACIÓN DE CIERRE DE TURNO

**EN REVISIÓN POR JEFE DE TURNO**

APROBAR Y FIRMAR BITÁCORA JDT

Ingresar clave JDT para autorizar firma y cierre oficial del turno.

Cerrado por (Jefe de Turno Autorizante):

-