

ROTACIÓN GUARDIA:

TIGRES

JEFE DE TURNO (JDT):

Ariel Torres

OPERADOR SALA

CONTROL (OSC):

Jorge Albornoz

OPERADOR TURNO (OT):

Matías Cisternas



1. RESUMEN DE GENERACIÓN DIARIA — CENTRAL NUEVA RENCA

Costo Marginal
CEN:

49.1
USD/MWh

Potencia
Esperada:

4369 MW

Fuegos
Suplementarios:

0 MW

Horas Carga
Base:

1 hrs

Mínimo
Técnico:

16 hrs



2. BITÁCORA DIARIA DEL TURNO OPERATIVO



Editar

CENTRAL NUEVA RENCA — DÍA 14

Sin novedades registradas para el turno operativo.



3. FRAGILIDADES OPERACIONALES (BOP & TURBINA VAPOR)



Editar

SISTEMAS AUXILIARES BOP:

FCV094 arreglo provisorio.

VTR B indisponible por trabajos en estructura.

VTR G Limitado a baja velocidad, por baja aislación.

TURBINA DE VAPOR (TV):

Virador Falla en sistema de enganche en desaceleración.

Fuga de Vapor zona TAP lado Izquierdo, se encuentra encapsulada.

Excitación Falla Puente N°1.



4. INSTRUCCIONES OPERACIONALES Y SEÑALES FORZADAS

[✎ Editar](#)

SEÑALES FORZADAS Y/O MANUALES EN PLANTA

MKVI CTG

- Forzado Lube Oil Temp Low Trip bypass
- Override Presión H2 TG1

MKVI STG

- Normal
- Forzado Nivel Condensador
- Bypass Enclave Cierre Válvula

BOP

- Bomba Demin 1 en Manual
- Compresor de Aire 2 en Manual
- Bomba SCI 1 en Manual



INSTRUCCIONES OPERACIONALES

No hay instrucciones operacionales registradas.



5. EQUIPOS CON INDISPONIBILIDAD — CENTRAL NUEVA RENCA

[✎ Editar Estados](#)

3 equipos con alguna indisponibilidad o limitación

Equipo Principal WL02A

WL02A

[Bloqueo LOTO](#)

Equipo Principal VTR A

VTR A

[Trabajos estructural](#)

Equipo Principal VTR L

VTR L

[Trabajos estructural](#)

5.5. PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE — SIN CERRAR AL CIERRE DE TURNO



2
ABIERTO(S)



ATENCIÓN: EXISTEN 2 PERMISO(S) DE TRABAJO EN CALIENTE SIN CIERRE FORMAL AL MOMENTO DEL TÉRMINO DEL TURNO. VERIFICAR Y GESTIONAR CON EL EQUIPO ENTRANTE.

N° PERMISO

UBICACIÓN TÉCNICA

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA APE

P-002

Turbina Vapor -
Cámara de Paletas

Roberto Silva /
Mant.

Javier San Martín

2026-08-05

P-003

Sala Transformadores -
Patio 33 kV

Luis Pérez /
ELECTRUM

Norman Galaz

2026-08-08

** Esta sección se genera automáticamente a partir del registro de permisos de trabajo en caliente del turno. Los permisos abiertos deben quedar formalmente traspasados al operador entrante.*



6. FIRMA Y APROBACIÓN DE CIERRE DE TURNO



EN REVISIÓN POR JEFE DE TURNO



APROBAR Y FIRMAR BITÁCORA JDT

Ingresar clave JDT para autorizar firma y cierre oficial del turno.

Cerrado por (Jefe de Turno Autorizante):

-