

Central Nueva Renca

Día 8 de Agosto

Día 9 de Agosto

Fragilidades operacionales:

BOP

FCV094 arreglo provisorio.

VTR B indisponible por trabajos en estructura.

VTR G Limitado a baja velocidad, por baja aislación.

Turbina Vapor.

Virador Falla en sistema de enganche en desaceleración.

Fuga de Vapor zona TAP lado Izquierdo, se encuentra encapsulada.

Excitación Falla Puente N°1.

Central Los Vientos

Día 8 de Agosto

Día 9 de Agosto

Central Santa Lidia

Día 8 de Agosto

Día 9 de Agosto