

ROTACIÓN GUARDIA:

TIGRES

JEFE DE TURNO (JDT):

Ariel Torres

OPERADOR SALA

CONTROL (OSC):

Jorge Albornoz

OPERADOR TURNO (OT):

Matías Cisternas**1. RESUMEN DE GENERACIÓN DIARIA — CENTRAL NUEVA RENCA**Costo Marginal
CEN:**38.6**
USD/MWhPotencia
Esperada:**961 MW**Fuegos
Suplementarios:**0 MW**Horas Carga
Base:**0 hrs**Mínimo
Técnico:**6 hrs****2. BITÁCORA DIARIA DEL TURNO OPERATIVO****Editar****CENTRAL NUEVA RENCA — DÍA 8**

Sin novedades registradas para el turno operativo.

**3. FRAGILIDADES OPERACIONALES (BOP & TURBINA VAPOR)****Editar****SISTEMAS AUXILIARES BOP:**

FCV094 arreglo provisorio.

VTR B indisponible por trabajos en estructura.

VTR G Limitado a baja velocidad, por baja aislación.

TURBINA DE VAPOR (TV):

Virador Falla en sistema de enganche en desaceleración.

Fuga de Vapor zona TAP lado Izquierdo, se encuentra encapsulada.

Excitación Falla Puente N°1.



4. INSTRUCCIONES OPERACIONALES ESPECIALES Y SEÑALES FORZADAS

[✎ Editar](#)

INSTRUCCIONES OPERACIONALES ESPECIALES

- Mantener presión en colector secundario por encima de 4.2 bar.
- Verificar aislamiento en VTR G tras cada ciclo de arranque.
- Coordinación constante con CEN ante variaciones de frecuencia en barra 220 kV.



SEÑALES FORZADAS Y/O MANUALES EN PLANTA

- FCV094: Señal manual forzada por arreglo provisorio en actuador neumático.
- VTR B: Interlock de disparo omitido por mantención de estructura.



5. EQUIPOS CON INDISPONIBILIDAD — CENTRAL NUEVA RENCA

[✎ Editar Estados](#)

3 equipos con alguna indisponibilidad o limitación

Sistemas Auxiliares BOP

BOP

Operativo con fragilidad

Ventilador VTR B

VTR_B

Indisponible

Ventilador VTR G

VTR_G

Limitado baja velocidad



5.5. PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE — SIN CERRAR AL CIERRE DE TURNO



2
ABIERTO(S)



ATENCIÓN: EXISTEN 2 PERMISO(S) DE TRABAJO EN CALIENTE SIN CIERRE FORMAL AL MOMENTO DEL TÉRMINO DEL TURNO. VERIFICAR Y GESTIONAR CON EL EQUIPO ENTRANTE.

N° PERMISO

UBICACIÓN TÉCNICA

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA APE

P-002

Turbina Vapor -
Cámara de Paletas

Roberto Silva /
Mant.

Javier San Martín

2026-08-05

P-003

Sala Transformadores -
Patio 33 kV

Luis Pérez /
ELECTRUM

Norman Galaz

2026-08-08

** Esta sección se genera automáticamente a partir del registro de permisos de trabajo en caliente del turno. Los permisos abiertos deben quedar formalmente traspasados al operador entrante.*



6. FIRMA Y APROBACIÓN DE CIERRE DE TURNO



EN REVISIÓN POR JEFE DE TURNO



APROBAR Y FIRMAR BITÁCORA JDT

Ingresar clave JDT para autorizar firma y cierre oficial del turno.

Cerrado por (Jefe de Turno Autorizante):

-