

ROTACIÓN GUARDIA:

TIGRES

JEFE DE TURNO (JDT):

Ariel Torres

OPERADOR SALA

CONTROL (OSC):

Jorge Albornoz

OPERADOR TURNO (OT):

Matías Cisternas**1. RESUMEN DE GENERACIÓN DIARIA — CENTRAL NUEVA RENCA**Costo Marginal
CEN:**51.7**
USD/MWhPotencia
Esperada:**4759 MW**Fuegos
Suplementarios:**151 MW**Horas Carga
Base:**3 hrs**Mínimo
Técnico:**18 hrs****2. BITÁCORA DIARIA DEL TURNO OPERATIVO****Editar****CENTRAL NUEVA RENCA — DÍA 10**

- [21:01] (NOVEDAD) Cierre de Turno Enviado a Jefe de Turno (NORMAL): El operador solicitó el cierre de turno y lo envió para revisión del Jefe de Turno. -
Minuta/Observaciones: Solicitud de cierre de turno enviada por el operador. (por J. Albornoz (Operador Sala))

**3. FRAGILIDADES OPERACIONALES (BOP & TURBINA VAPOR)****Editar****SISTEMAS AUXILIARES BOP:**

FCV094 arreglo provisorio.

VTR B indisponible por trabajos en estructura.

VTR G Limitado a baja velocidad, por baja aislación.

TURBINA DE VAPOR (TV):

Virador Falla en sistema de enganche en desaceleración.

Fuga de Vapor zona TAP lado Izquierdo, se encuentra encapsulada.
Excitación Falla Puente N°1.



4. INSTRUCCIONES OPERACIONALES ESPECIALES Y SEÑALES FORZADAS



Editar



SEÑALES FORZADAS Y/O MANUALES EN PLANTA

MKVI CTG

• L83MTS

MKVI STG

• L56

BOP

• LV010



INSTRUCCIONES OPERACIONALES ESPECIALES

Activa

[29-07-2026] Mantener monitoreo continuo en temperatura de cojinete #2 TG1 por alta vibración

Activa

[29-07-2026] No operar bomba ACBPM2 en automático hasta calibración de transmisor PT-104

Activa

[28-07-2026] Prueba mensual de generador de emergencia diésel completada satisfactoriamente



5. EQUIPOS CON INDISPONIBILIDAD — CENTRAL NUEVA RENCA



Editar Estados



6 equipos con alguna indisponibilidad o limitación

Equipo Principal EBDP

EBDP

Bloqueo LOTO

Equipo Principal ESOP

ESOP

Bloqueo LOTO

Equipo Principal VTR C

VTR C

Trabajos estructural

Equipo Principal VTR G

VTR G

Bloqueo LOTO

Equipo Principal 88QB1

Bloqueo LOTO

88QB1

Bloqueo LOTO

Equipo Principal 88TG

88TG

Bloqueo LOTO

5.5. PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE — SIN CERRAR AL CIERRE DE TURNO

 **1**
ABIERTO(S)

ATENCIÓN: EXISTEN 1 PERMISO(S) DE TRABAJO EN CALIENTE SIN CIERRE FORMAL AL MOMENTO DEL TÉRMINO DEL TURNO. VERIFICAR Y GESTIONAR CON EL EQUIPO ENTRANTE.

N° PERMISO**UBICACIÓN TÉCNICA****SOLICITADO POR****AUTORIZADO POR****FECHA APE****P-002**Turbina Vapor -
Cámara de PaletasRoberto Silva /
Mant.

Javier San Martín

2026-08-05

** Esta sección se genera automáticamente a partir del registro de permisos de trabajo en caliente del turno. Los permisos abiertos deben quedar formalmente traspasados al operador entrante.*



6. FIRMA Y APROBACIÓN DE CIERRE DE TURNO

**EN REVISIÓN POR JEFE DE TURNO**

APROBAR Y FIRMAR BITÁCORA JDT

Ingresar clave JDT para autorizar firma y cierre oficial del turno.

Cerrado por (Jefe de Turno Autorizante):

-