

ROTACIÓN GUARDIA:

TIGRES

JEFE DE TURNO (JDT):

Ariel Torres

OPERADOR SALA

CONTROL (OSC):

Jorge Albornoz

OPERADOR TURNO (OT):

Matías Cisternas**1. RESUMEN DE GENERACIÓN DIARIA — CENTRAL NUEVA RENCA**Costo Marginal
CEN:**57.4**
USD/MWhPotencia
Esperada:**4498 MW**Fuegos
Suplementarios:**0 MW**Horas Carga
Base:**0 hrs**Mínimo
Técnico:**17 hrs****2. BITÁCORA DIARIA DEL TURNO OPERATIVO****Editar****CENTRAL NUEVA RENCA — DÍA 10**

- [23:15] (NOVEDAD) Cierre de Turno Enviado a Jefe de Turno (NORMAL): El operador solicitó el cierre de turno y lo envió para revisión del Jefe de Turno. -
Minuta/Observaciones: Solicitud de cierre de turno enviada por el operador. (por J. Albornoz (Operador Sala))

**3. FRAGILIDADES OPERACIONALES (BOP & TURBINA VAPOR)****Editar****SISTEMAS AUXILIARES BOP:**

FCV094 arreglo provisorio.

VTR B indisponible por trabajos en estructura.

VTR G Limitado a baja velocidad, por baja aislación.

TURBINA DE VAPOR (TV):

Virador Falla en sistema de enganche en desaceleración.

Fuga de Vapor zona TAP lado Izquierdo, se encuentra encapsulada.
Excitación Falla Puente N°1.



4. INSTRUCCIONES OPERACIONALES Y SEÑALES FORZADAS

[✎ Editar](#)

SEÑALES FORZADAS Y/O MANUALES EN PLANTA

MKVI CTG

• L83

MKVI STG

Sin registros

BOP

• LV010



INSTRUCCIONES OPERACIONALES

Activa

[10-08-2026] PRUEBA



5. EQUIPOS CON INDISPONIBILIDAD — CENTRAL NUEVA RENCA

[✎ Editar Estados](#)

7 equipos con alguna indisponibilidad o limitación

Equipo Principal EBDP

EBDP

Bloqueo LOTO

Equipo Principal ESOP

ESOP

Bloqueo LOTO

Equipo Principal VTR C

VTR C

Trabajos estructural

Equipo Principal VTR G

VTR G

Bloqueo LOTO

Equipo Principal VTR L

VTR L

Trabajos estructural

Equipo Principal 88QB1

88QB1

Bloqueo LOTO

Equipo Principal 88TG

88TG

Bloqueo LOTO

5.5. PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE — SIN CERRAR AL CIERRE DE TURNO

✓ Todos cerrados

✓ No hay permisos de trabajo en caliente activos sin cerrar. Turno en orden.

6. FIRMA Y APROBACIÓN DE CIERRE DE TURNO

🕒 EN REVISIÓN POR JEFE DE TURNO



APROBAR Y FIRMAR BITÁCORA JDT

Ingresar clave JDT para autorizar firma y cierre oficial del turno.

Cerrado por (Jefe de Turno Autorizante):

-