

ROTACIÓN GUARDIA:  
**TIGRES**

JEFE DE TURNO (JDT):  
**Ariel Torres**

OPERADOR SALA  
CONTROL (OSC):  
**Jorge Albornoz**

OPERADOR TURNO (OT):  
**Matías Cisternas**



1. RESUMEN DE GENERACIÓN DIARIA — CENTRAL NUEVA RENCA

Costo Marginal CEN:  
**44.6 USD/MWh**

Potencia Esperada:  
**4213 MW**

Fuegos  
Suplementarios:  
**0 MW**

Horas Carga Base:  
**0 hrs**



2. FRAGILIDADES OPERACIONALES (BOP & TURBINA VAPOR)



Editar

SISTEMAS AUXILIARES BOP:

FCV094 arreglo provisorio.  
VTR B indisponible por trabajos en estructura.  
VTR G Limitado a baja velocidad, por baja  
aislación.

TURBINA DE VAPOR (TV):

Virador Falla en sistema de enganche en  
desaceleración.  
Fuga de Vapor zona TAP lado Izquierdo, se  
encuentra encapsulada.  
Excitación Falla Puente N°1.



3. INSTRUCCIONES OPERACIONALES ESPECIALES Y SEÑALES FORZADAS



Editar



INSTRUCCIONES OPERACIONALES  
ESPECIALES

- Mantener presión en colector secundario por encima de 4.2 bar.
- Verificar aislamiento en VTR G tras cada ciclo de arranque.
- Coordinación constante con CEN ante variaciones de frecuencia en barra 220 kV.



SEÑALES FORZADAS Y/O MANUALES EN  
PLANTA

- FCV094: Señal manual forzada por arreglo provisorio en actuador neumático.
- VTR B: Interlock de disparo omitido por mantención de estructura.



Editar

## 🌙 NOVEDADES TURNO NOCTURNO — CENTRAL NUEVA RENCA

Sin novedad durante el turno de noche.



## 5. EQUIPOS CON INDISPONIBILIDAD — CENTRAL NUEVA RENCA

[Editar Estados](#)

3 equipos con alguna indisponibilidad o limitación

### Sistemas Auxiliares BOP

BOP

Operativo con fragilidad

### Transformador VTR B

VTR\_B

Indisponible

### Transformador VTR G

VTR\_G

Limitado baja velocidad



## 6. FIRMA Y APROBACIÓN DE CIERRE DE TURNO



BITÁCORA ABIERTA



### 1. CIERRE DE TURNO

Autorizar firma JDT y cerrar turno



### 2. REVISAR RESUMEN DEL DÍA OPERATIVO

Ver novedades, equipos y señales de entrega

Cerrado por (Jefe de Turno Autorizante):

Pedro Flores (Operador Sala)

Observaciones del Jefe de Turno (Opcional):

-----

