

ROTACIÓN GUARDIA:
TIGRES

JEFE DE TURNO (JDT):
Ariel Torres

OPERADOR SALA
CONTROL (OSC):
Jorge Albornoz

OPERADOR TURNO (OT):
Matías Cisternas



1. RESUMEN DE GENERACIÓN DIARIA — CENTRAL NUEVA RENCA

Costo Marginal CEN:
44.6 USD/MWh

Potencia Esperada:
4213 MW

Fuegos
Suplementarios:
0 MW

Horas Carga Base:
0 hrs



2. FRAGILIDADES OPERACIONALES (BOP & TURBINA VAPOR)

[Editar](#)

SISTEMAS AUXILIARES BOP:

FCV094 arreglo provisorio.
VTR B indisponible por trabajos en estructura.
VTR G Limitado a baja velocidad, por baja
aislación.

TURBINA DE VAPOR (TV):

Virador Falla en sistema de enganche en
desaceleración.
Fuga de Vapor zona TAP lado Izquierdo, se
encuentra encapsulada.
Excitación Falla Puente N°1.



3. INSTRUCCIONES OPERACIONALES ESPECIALES Y SEÑALES FORZADAS

[Editar](#)

INSTRUCCIONES OPERACIONALES ESPECIALES

- Mantener presión en colector secundario por encima de 4.2 bar.
- Verificar aislamiento en VTR G tras cada ciclo de arranque.
- Coordinación constante con CEN ante variaciones de frecuencia en barra 220 kV.

SEÑALES FORZADAS Y/O MANUALES EN PLANTA

- FCV094: Señal manual forzada por arreglo provisorio en actuador neumático.
- VTR B: Interlock de disparo omitido por mantención de estructura.

[Editar](#)

🌙 NOVEDADES TURNO NOCTURNO — CENTRAL NUEVA RENCA

Sin novedad durante el turno de noche.



5. EQUIPOS CON INDISPONIBILIDAD — CENTRAL NUEVA RENCA

[Editar Estados](#)

3 equipos con alguna indisponibilidad o limitación

Sistemas Auxiliares BOP

BOP

Operativo con fragilidad

Transformador VTR B

VTR_B

Indisponible

Transformador VTR G

VTR_G

Limitado baja velocidad



6. FIRMA Y APROBACIÓN DE CIERRE DE TURNO



BITÁCORA ABIERTA



1. CIERRE DE TURNO

Autorizar firma JDT y cerrar turno



2. REVISAR RESUMEN DEL DÍA OPERATIVO

Ver novedades, equipos y señales de entrega

Cerrado por (Jefe de Turno Autorizante):

Pedro Flores (Operador Sala)

Observaciones del Jefe de Turno (Opcional):
